



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเต่า
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เทศบาลตำบลเกาะเต่า จึงขอประกาศผลการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชรินทร์ ฟาสีพร)

นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะเต่า



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<http://www.kohtao.go.th/> โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๐๑-๙๘๑-๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมือง									
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกึ่งหัน ลม หมู่ที่ ๓	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐				๐.๐๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน									
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒,๐๔๐.๐๐	๓๑ ธ.ค. ๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐				๒,๐๔๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)									
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๑๑๒,๐๐๐.๐๐		✓		๖๕๐,๙๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒๗๑,๒๐๐.๐๐		✓		๙๐,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐.๐๐		✓		๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (การจัดการ ศึกษา)	๓๙๓,๒๙๘.๐๐		✓		๑๔๓,๒๐๘.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	๕๗๓,๓๐๐.๐๐		✓		๓๐๕,๙๔๓.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)									
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สพฐ.	๒,๑๐๗,๖๐๐.๐๐		✓		๑,๐๖๔,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๘.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙,๑๑๑.๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)									
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัครผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนตำบลเกาะเต่า	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๙๘,๖๐๐.๐๐	๑๓ ธ.ค. ๖๗ – ๑๘ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลเกาะเต่า	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑๓ โครงการ	๖,๐๕๓,๓๙๘.๐๐				๒,๖๗๔,๙๖๒.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น									
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรม แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙,๗๕๐.๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการแข่งขันตกปลา "KOH TAO FISHING GAME"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	๖ เม.ย. ๖๗ – ๘ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๑๙,๓๗๖.๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๗ – ๒๗ พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ เนื่องจาก งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ พอจ่าย ภายใน โครงการ
๔	โครงการสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น (ต่อ)									
๕	โครงการสืบสานประเพณี วันออกพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙๑,๐๒๔.๐๐	๓๐ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการสืบสานพระเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ	๖๑๐,๐๐๐.๐๐				๒๔๙,๑๒๖.๐๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	โครงการกำจัดขยะแบบ บูรณาการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลเกาะ เต่า	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)									
๔	โครงการแข่งขันวิ่งเทรล (KOH TAO TRAIL RUNNING)	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการตลาดรักษ์เกาะเต่า KOH TAO GREEN MARKET	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า ปูกลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการเกาะเต่าสวยด้วยมือเรา "BIG CLEANING DAY"	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๘	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำทะเลชายฝั่งเกาะเต่า	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)									
๙	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๙ โครงการ	๔,๘๔๐,๐๐๐.๐๐				๓๐๐,๐๐๐.๐๐			
ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล									
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเกาะเต่า	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)									
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐				๐.๐๐			
รวมทั้งหมด		๑๓,๖๓๓,๓๙๘.๐๐				๓,๒๒๖,๑๒๘.๐๐			

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น									
๑	พัสดุติดผนัง	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๙ ม.ค. ๖๗ – ๘ ก.พ. ๖๗	กองคลัง	จัดซื้อ ๑๙ ม.ค. ๖๗ – ๒ ก.พ. ๖๗ จัดจ้างติดตั้ง ๑๙ ม.ค. ๖๗ – ๒ ก.พ. ๖๗
รวม	๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐.๐๐				๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ติดตามโครงการกรณีกักเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้กักเงินผู้พ้นไ้หรือได้กักเงินผู้พ้นไ้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมือง									
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ ๓	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐๙,๕๗๙.๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสุทธิแสง-เกาะเต่าคาบาน่า หมู่ที่ ๑	๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายทางขึ้นท่าเรือ	๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ	๔,๔๕๗,๐๐๐.๐๐				๓๐๙,๕๗๙.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ติดตามโครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำด้วยกล่อง gabion boxes กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ จัดทำเอกสาร
๒	โครงการจัดซื้อรถชุด ดินตะขบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
รวม	๓ โครงการ	๙,๙๖๓,๐๐๐.๐๐				๐.๐๐			

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๒๖,๑๒๘ บาท จากทั้งหมด ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๖๓๓,๓๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๘ ความก้าวหน้าการดำเนินการของแต่ละโครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๓๐,๑๕๑ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๕๗,๒๕๑ บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๓ โครงการ แยกรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมือง

มีทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

มีทั้งหมด ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๐๔๐ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต

มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๕๓,๓๙๘ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔๑๗,๗๑๑ บาท

อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๒๕๗,๒๕๑ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

มีทั้งหมด ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔๙,๑๒๖ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีทั้งหมด ๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

มีทั้งหมด ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

มีทั้งหมด ๑ รายการ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

**ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้
ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

มีทั้งหมด ๔ รายการ งบประมาณ ๔,๔๕๗,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๙,๕๗๙ บาท
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ติดตามโครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มีทั้งหมด ๓ รายการ งบประมาณ ๙,๙๖๓,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค :

๑. บรรจุโครงการมากเกินไป เมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ :

๑. โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจัดลำดับของโครงการและความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณ ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการให้ทันปีงบประมาณ
๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคำนึงถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุ